

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01		INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA																		
01	001	Empreitadas em Curso																		
01	001	2000/361		Conservação da ETA de Nesprido (Fagilde)	00 07010407	E	100		01/2005	12/2017	100.000,00	300.000,00	400.000,00	337.681,56	4.066,82	341.748,38	4,07	46,33		
01	001	2001/362		Beneficiação de Reservatórios Existentes-2ª Fase	00 07010407	E	100		01/2005	12/2015	2.000,00	20.000,00	22.000,00	170.877,74	738,00	171.615,74	36,90	88,98		
01	001	2004/388		Ampliação da ETA da Maeira	00 07010407	E	100		01/2005	12/2017	5.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	38.191,00	0,00	38.191,00	0,00	3,07		
01	001	2009/467		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2010	00 07010407	E	100		01/2009	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	79.584,87	0,00	79.584,87	0,00	84,14		
01	001	2010/479		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2011	00 07010407	E	100		01/2010	12/2015	40.000,00	20.000,00	60.000,00	73.686,18	13.904,42	87.590,60	34,76	65,52		
01	001	2010/480		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2011	00 07010407	E	100		01/2010	12/2015	40.000,00	50.000,00	90.000,00	104.723,22	25.672,74	130.395,96	64,18	66,96		
01	001	2011/489		Pequenas Ampliações da Rede Água em 2011	00 07010407	E	100		01/2011	12/2015	55.000,00	10.000,00	65.000,00	197.583,81	45.351,34	242.935,15	82,46	92,52		
01	001	2011/493		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2012	00 07010407	E	100		01/2011	12/2015	1.000,00	10.000,00	11.000,00	10.973,15	0,00	10.973,15	0,00	49,94		
01	001	2012/495		Ampliação do Sistema de Telegestão da Rede de Água do Concelho	00 07010407	E	100		01/2012	12/2016	45.000,00	140.000,00	185.000,00	58.370,64	0,00	58.370,64	0,00	23,98		
01	001	2012/497		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2012	00 07010407	E	100		01/2012	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	47.545,72	3.667,53	51.213,25	36,68	89,00		
01	001	2012/498		Contratos-Programa com as Juntas de Freguesia em 2012	00 08050102	O	100		01/2012	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	50.882,31	7.418,45	58.300,76	49,46	88,49		
01	001	2012/500		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2013	00 07010407	E	100		01/2012	12/2014	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	14.996,14	14.996,14	15,79	15,79		
01	001	2012/501		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2013	00 07010407	E	100		01/2012	12/2014	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	11.476,36	11.476,36	8,20	8,20		
01	001	2012/503		Conclusão do Abastecimento de Água a Bertelhe e Nelas	00 07010407	E	15	85	01/2012	12/2016	85.000,00	150.000,00	235.000,00	76.091,67	1.616,07	77.707,74	1,90	24,98		
01	001	2013/504		Pequenas Ampliações da Rede de Água em 2013	00 07010407	E	100		01/2013	12/2015	75.000,00	50.000,00	125.000,00	52.324,76	7.404,71	59.729,47	9,87	33,68		
01	001	2013/505		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2013	00 08050102	O	100		01/2013	12/2014	100.000,00	0,00	100.000,00	16.751,52	74.725,53	91.477,05	74,73	78,35		
Totais do Programa 001:											823.000,00	1.950.000,00	2.773.000,00	1.315.268,15	211.038,11	1.526.306,26	25,64	37,33		
01	002	Obras Novas																		
01	002	1999/355		Pré-Tratamento da Água Bruta Captada no Rio Dão	00 07010407	E	100		01/2005	12/2016	1.000,00	400.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2002/369		Sistema de Tratamento de Lamas da ETA de Fagilde	00 07010407	E	100		01/2005	12/2017	2.000,00	1.250.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2005/401		Ampliação do Reservatório de São João de Lourosa.	00 07010407	E	100		01/2005	12/2016	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2005/402		Remodelação da 1ª Conduto Elevatória da ETA de Fagilde -1º Troço.	00 07010407	E	100		01/2005	12/2015	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2005/403		Novas Condutas do Reservatório de Vale de Fachas Rio de Loba.	00 07010407	E	100		01/2005	12/2015	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2006/415		Comportas nos Descarregadores Suplementares da Barragem Fagilde	00 07010407	E	100		01/2006	12/2017	5.000,00	510.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2007/425		Torre de Captação na Albufeira da Barragem de Fagilde	00 07010407	E	100		01/2007	12/2016	1.000,00	350.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2007/426		Novos Reservatórios no Viso	00 07010407	E	100		01/2007	12/2017	1.000,00	3.010.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/434		Barragem no rio Vouga	00 07010407	E	100		01/2008	12/2017	1.000,00	15.000.000,00	15.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/435		Estação de Tratamento de Água do Vouga	00 07010407	E	100		01/2008	12/2017	1.000,00	7.000.000,00	7.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/453		Nova Adução de Água ao Reservatório do Mortório	00 07010407	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/456		Nova Adução de Água da Muna a Bassar	00 07010407	E	100		01/2008	12/2015	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/457		Requalificação da Estação Elevatória da Muna	00 07010407	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/458		Requalificação Estação Elevatória de Vale de Fachas	00 07010407	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	002	2008/460		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Dão	00 07010407	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
01				INVESTIMENTO / SECTOR ÁGUA																
01	002			Obras Novas																
01	002	2009/470		Sistema de Telegestão de Calde	00	07010407	E	100		01/2009	12/2015	1.000,00	150.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/471		Grupos electrogénios de emergência para a ETA de Fagilde	00	07010407	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	320.000,00	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/472		Grupo electrogénio de emergência para a Estação Elevatória de Prime	00	07010407	E	100		01/2010	12/2015	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/473		Conduta Adutora da ETA do Vouga até ao Reservatório do Viso	00	07010407	E	100		01/2010	12/2017	1.000,00	9.000.000,00	9.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/474		Ampliação do Reservatório de Figueiró	00	07010407	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/475		Remodelação da Conduta de Vildemoinhos até Figueiró	00	07010407	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	500.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/482		Abastecimento de Água a Brufe e Mata	00	07010407	E	100		01/2010	12/2015	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/483		Abastecimento de Água a Lufinha	00	07010407	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2010/485		Ampliação da Cisterna e Estação Elevatória da ETA de Fagilde	00	07010407	E	100		01/2010	12/2017	2.000,00	4.000.000,00	4.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2011/486		Desassoreamento da Albufeira da Barragem de Fagilde	00	07010407	E	100		01/2011	12/2016	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2011/487		Alteração das Ensecadeiras da Barragem de Fagilde	00	07010407	E	100		01/2011	12/2015	50.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2012/496		Abastecimento de Água a Ribafeita - Conclusão	00	07010407	E	100		01/2012	12/2016	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2013/503		Abastecimento de Água a Quintãs e Silvares - Cõta	00	07010407	E	100		01/2013	12/2016	5.000,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2013/507		Execução de Ramais de Água no Concelho em 2014	00	07010407	E	100		01/2013	12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2013/508		Prolongamentos da Rede de Água do Concelho em 2014	00	07010407	E	100		01/2013	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2013/509		Remodelação da Rede de Água do Concelho em 2014	00	07010407	E	100		01/2013	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	23.403,22	23.403,22	46,81	46,81	
01	002	2013/510		Ampliação da Cisterna e Tratamento de Lamas da ETA de Fagilde	00	07010407	E	100		01/2013	12/2017	2.000,00	5.000.000,00	5.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/511		Pequenas ampliações rede de água em 2014	00	07010407	E	100		01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/512		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2014	00	08050102	O	100		01/2014	12/2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/513		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2014	00	08050102	O	100		01/2014	12/2014	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.067,14	60.067,14	50,06	50,06	
01	002	2014/514		Execução de ramais de água no concelho em 2015	00	07010407	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/515		Prolongamentos rede de água ao concelho em 2015	00	07010407	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/516		Remodelação da rede água do concelho em 2015	00	07010407	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/517		Reparação dos filtros e decantadores da 1ª fase da ETA Fagilde	00	07010407	E	100		01/2014	12/2014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/518		Novos filtros para a ETA da Maeira	00	07010407	E	100		01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/519		Remodelação da rede de água em Outeiro-Vil de Soito	00	07010407	E	100		01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/520		Nova conduta água na Av. Cidade Politécnica	00	07010407	E	100		01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/521		Requalificação de reservatórios existentes-2014	00	07010407	E	100		01/2014	12/2014	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	68.123,50	68.123,50	80,15	80,15	
01	002	2014/522		Limpeza da albufeira do Açude da Maeira	00	07010407	E	100		01/2014	12/2015	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	002	2014/523		Sistema de telemetria dos contadores de água	00	07011002	E	100		01/2014	12/2016	5.000,00	3.000.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 002:												788.000,00	54.990.000,00	55.778.000,00	0,00	151.593,86	151.593,86	19,24	0,27	
Totais do Objetivo 01:												1.611.000,00	56.940.000,00	58.551.000,00	1.315.268,15	362.631,97	1.677.900,12	22,51	2,80	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																
02	001			Empreitadas em Curso																
02	001	1999/501		Remodelação do Edifício sede dos SMAS de Viseu.	00 07010301	E	100		01/1999	12/2014	32.000,00	0,00	32.000,00	39.585,00	0,00	39.585,00	0,00	55,30		
02	001	2005/534		ETAR na ponte do Farreco	00 07010403	E	32	68	01/2005	12/2016	730.000,00	150.000,00	880.000,00	293.773,10	472.317,52	766.090,62	64,70	65,27		
02	001	2007/559		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2008	00 07010401	E	100		01/2007	12/2015	40.000,00	10.000,00	50.000,00	185.023,84	36.789,94	221.813,78	91,97	94,38		
02	001	2008/571		ETAR de Viseu Sul e Emissários	00 07010403	E	15	85	01/2008	12/2017	3.900.000,00	15.500.000,00	19.400.000,00	241.650,80	1.609.620,29	1.851.271,09	41,27	9,43		
02	001	2008/575		Pequenas Ampliações da Rede Saneamento em 2008	00 07010402	E	100		01/2008	12/2014	35.000,00	0,00	35.000,00	758.651,56	0,00	758.651,56	0,00	95,59		
02	001	2009/596		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2009	00 08050102	O	100		01/2009	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	909.101,03	0,00	909.101,03	0,00	97,85		
02	001	2009/600		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2010	00 07010402	E	100		01/2009	12/2015	20.000,00	10.000,00	30.000,00	50.749,33	0,00	50.749,33	0,00	62,85		
02	001	2009/605		Emissário da ETAR de S. Salvador até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E	15	85	01/2009	12/2016	6.150.000,00	2.500.000,00	8.650.000,00	520.499,09	4.009.119,86	4.529.618,95	65,19	49,39		
02	001	2009/606		Emissário da ETAR Teivas até à ETAR de Viseu Sul	00 07010402	E	15	85	01/2009	12/2016	3.020.000,00	1.200.000,00	4.220.000,00	442.364,75	2.417.814,12	2.860.178,87	80,06	61,35		
02	001	2009/607		Desactivação de ETAR's existentes	00 07010403	E	100		01/2009	12/2017	1.000,00	1.100.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2010/609		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2010	00 07010402	E	100		01/2010	12/2016	7.000,00	10.000,00	17.000,00	114.151,51	0,00	114.151,51	0,00	87,04		
02	001	2010/610		Pequenas Repavimentações em 2010	00 07010401	E	100		01/2010	12/2016	3.000,00	10.000,00	13.000,00	163.527,45	0,00	163.527,45	0,00	92,64		
02	001	2010/613		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2011	00 07010402	E	100		01/2010	12/2015	40.000,00	10.000,00	50.000,00	48.296,41	8.911,02	57.207,43	22,28	58,20		
02	001	2010/614		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2011	00 07010402	E	100		01/2010	12/2015	35.000,00	10.000,00	45.000,00	122.714,00	33.882,58	156.596,58	96,81	93,37		
02	001	2010/616		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2011	00 07010401	E	100		01/2010	12/2016	110.000,00	10.000,00	120.000,00	36.527,30	87.355,54	123.882,84	79,41	79,14		
02	001	2010/617		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2011	00 07010401	E	100		01/2010	12/2015	40.000,00	10.000,00	50.000,00	13.838,29	23.965,71	37.804,00	59,91	59,22		
02	001	2011/622		ETAR de Pindelo	00 07010403	E	100		01/2011	12/2016	5.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	001	2011/624		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2011	00 08050102	O	100		01/2011	12/2015	15.000,00	10.000,00	25.000,00	32.632,28	0,00	32.632,28	0,00	56,62		
02	001	2011/627		Pequenas Repavimentações em 2011	00 07010401	E	100		01/2011	12/2015	20.000,00	10.000,00	30.000,00	142.886,71	4.812,81	147.699,52	24,06	85,43		
02	001	2011/629		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2012	00 07010402	E	100		01/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	31.439,60	0,00	31.439,60	0,00	75,87		
02	001	2012/639		Contratos-Programa com as Juntas de Freguesia em 2012	00 08050102	O	100		01/2012	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	7.165,92	23.117,46	30.283,38	77,06	81,48		
02	001	2012/640		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2012	00 08050102	O	100		01/2012	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	39.744,07	0,00	39.744,07	0,00	66,52		
02	001	2012/641		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2012	00 07010402	E	100		01/2012	12/2015	110.000,00	10.000,00	120.000,00	26.948,82	62.349,07	89.297,89	56,68	60,77		
02	001	2012/642		Pequenas Repavimentações em 2012	00 07010401	E	100		01/2012	12/2015	10.000,00	10.000,00	20.000,00	88.690,95	0,00	88.690,95	0,00	81,60		
02	001	2012/644		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2013	00 07010402	E	100		01/2012	12/2015	60.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	8.427,09	8.427,09	14,05	12,04		
02	001	2012/645		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2013	00 07010402	E	100		01/2012	12/2015	150.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	33.593,11	33.593,11	22,40	21,00		
02	001	2012/649		Conclusão do Saneamento a Bertelhe e Nelas	00 07010402	E	15	85	01/2012	12/2015	150.000,00	10.000,00	160.000,00	149.546,33	5.946,43	155.492,76	3,96	50,23		
02	001	2013/652		Requalificação de Estações de Tratamento de Águas Residuais em 2013	00 07010403	E	100		01/2013	12/2015	20.000,00	10.000,00	30.000,00	65.675,35	0,00	65.675,35	0,00	68,64		
02	001	2013/653		Contratos- Programa com as Juntas de Freguesia em 2013	00 08050102	O	100		01/2013	12/2015	190.000,00	10.000,00	200.000,00	48.293,59	149.887,44	198.181,03	78,89	79,82		
02	001	2013/654		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2013	00 08050102	O	100		01/2013	12/2015	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.901,36	9.885,85	48.787,21	24,71	54,88		
02	001	2013/655		Pequenas Ampliações da Rede de Saneamento em 2013	00 07010402	E	100		01/2013	12/2015	190.000,00	10.000,00	200.000,00	51.256,86	91.094,34	142.351,20	47,94	56,66		

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02		INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																		
02	001	Empreitadas em Curso																		
02	001	2013/656		Pequenas Repavimentações em 2013	00 07010401	E	100		01/2013	12/2015	150.000,00	10.000,00	160.000,00	112.765,77	140.831,04	253.596,81	93,89	92,97		
02	001	2013/657		Reabilitação da Rede Hidrográfica do Rio Pavia em 2013	00 07010402	E	100		01/2013	12/2015	30.000,00	10.000,00	40.000,00	23.027,07	15.900,00	38.927,07	53,00	61,76		
<b>Totais do Programa 001:</b>											<b>15.373.000,00</b>	<b>21.170.000,00</b>	<b>36.543.000,00</b>	<b>4.799.428,14</b>	<b>9.245.621,22</b>	<b>14.045.049,36</b>	<b>60,14</b>	<b>33,97</b>		
02	002	Obras Novas																		
02	002	1996/404		Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	00 07010402	E	100		01/1900	12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	1.570.930,75	0,00	1.570.930,75	0,00	99,81		
02	002	1996/405		Construção e Recuperação de Fossas Sépticas	00 07010402	E	100		01/2003	12/2015	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	1998/425		Construção de Estações Elevatórias de Esgotos	00 07010403	E	100		01/2003	12/2016	1.000,00	110.000,00	111.000,00	244.082,07	0,00	244.082,07	0,00	68,74		
02	002	2001/456		Requalificação de Sistemas de Tratamento de Águas Residuais	00 07010402	E	100		01/2003	12/2016	100.000,00	400.000,00	500.000,00	432.992,48	0,00	432.992,48	0,00	46,41		
02	002	2002/510		Conservação e Reparação da Rede de Esgotos do Concelho	00 07010402	A	100		01/2003	12/2017	57.000,00	300.000,00	357.000,00	48.966,58	0,00	48.966,58	0,00	12,06		
02	002	2004/512		Tratamento Secundário da ETAR da Igreja - Cepões	00 07010402	E	100		01/2005	12/2015	2.000,00	100.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2004/515		Estação de Recolha e Tratamento de Esgotos de Limpa-Fossas.	00 07010402	E	100		01/2005	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2006/554		Requalificação de Fontes Ornamentais	00 07010413	E	100		01/2007	12/2016	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2007/561		Remodelação da Rede de Saneamento no Bairro de Santa Rita	00 07010402	E	100		01/2007	12/2015	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2008/578		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Cónego Martins	00 07010402	E	100		01/2008	12/2015	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2008/579		Remodelação da Rede de Saneamento na Rua Alexandre Lucena e Vale	00 07010402	E	100		01/2008	12/2015	1.000,00	100.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2008/588		Emissário de Travanca e Bodiosa-à-Velha	00 07010402	E	100		01/2008	12/2017	2.000,00	600.000,00	602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2008/589		ETAR de Oliveira de Barreiros	00 07010403	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2008/590		ETAR de Nesprido	00 07010403	E	100		01/2008	12/2016	1.000,00	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/618		Saneamento a Brufe e Mata	00 07010402	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2010/619		Saneamento a Lufinha	00 07010402	E	100		01/2010	12/2016	1.000,00	200.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2012/635		Saneamento a Ribafeita - Conclusão	00 07010402	E	100		01/2012	12/2017	5.000,00	1.300.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2012/636		ETAR de Lufinha	00 07010403	E	100		01/2012	12/2016	2.000,00	150.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2012/637		Novo Emissário de Vildemoinhos	00 07010402	E	100		01/2012	12/2016	1.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2012/650		Emissário de Nesprido a Prime	00 07010402	E	100		01/2012	12/2016	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2013/651		Saneamento a Quintãs e Silvares - Cõta	00 07010402	E	100		01/2013	12/2016	5.000,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2013/658		Execução de Ramais de Saneamento no Concelho em 2014	00 07010402	E	100		01/2013	12/2016	2.000,00	200.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2013/659		Prolongamentos das Redes de Saneamento do Concelho em 2014	00 07010402	E	100		01/2013	12/2016	35.000,00	200.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2013/660		Remodelação da Rede de Saneamento do Concelho em 2014	00 07010402	E	100		01/2013	12/2016	60.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	7.527,14	7.527,14	12,55	2,90		
02	002	2013/661		Reposições de Pavimentos em Betuminoso no Concelho em 2014	00 07010401	E	100		01/2013	12/2016	120.000,00	200.000,00	320.000,00	0,00	63.175,38	63.175,38	52,65	19,74		
02	002	2013/662		Reposições de Pavimentos em Calçada no Concelho em 2014	00 07010401	E	100		01/2013	12/2016	20.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2014/663		Contratos Programa com as Juntas de Freguesia em 2014	00 08050102	O	100		01/2014	12/2014	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2014/664		Protocolos com as Juntas de Freguesia em 2014	00 08050102	O	100		01/2014	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	002	2014/665		Pequenas ampliações rede de saneamento em 2014	00 07010402	E	100		01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
02				INVESTIMENTO / SECTOR SANEAMENTO																
02	002			Obras Novas																
02	002	2014/666		Pequenas repavimentações em 2014	00	07010401	E	100		01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/667		Reabilitação da rede hidrográfica do Rio Pavia em 2014	00	07010402	E	100		01/2014	12/2015	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	52.989,40	52.989,40	88,32	33,12	
02	002	2014/668		Execução de ramais de saneamento no concelho em 2014	00	07010402	E	100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/669		Prolongamentos das redes de saneamento do concelho em 2015	00	07010402	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/670		Remodelação da rede saneamento do concelho em 2015	00	07010402	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/671		Reposições de pavimentos em betuminoso no concelho em 2015	00	07010401	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/672		Reposições de pavimentos em calçada no concelho em 2015	00	07010401	E	100		01/2014	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/673		Saneamento em Outeiro de Vil de Soito	00	07010402	E	100		01/2014	12/2016	5.000,00	700.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	002	2014/674		Ligações aos emissários de Viseu Sul	00	07010402	E	100		01/2014	12/2016	75.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 002:												882.000,00	9.610.000,00	10.492.000,00	2.296.971,88	123.691,92	2.420.663,80	14,02	18,93	
Totais do Objetivo 02:												16.255.000,00	30.780.000,00	47.035.000,00	7.096.400,02	9.369.313,14	16.465.713,16	57,64	30,42	

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
03				TERRENOS E RECURSOS NATURAIS															
03	001			Terrenos para Construção															
03	001	2003/1		Terrenos para Construção de Depósitos de Água	00 070101	O				01/2011	12/2014	10.000,00	50.000,00	60.000,00	53.870,21	0,00	53.870,21	0,00	47,31
03	001	2003/2		Terrenos para Construção Estações Depuradoras de Esgotos.	00 070101	O				01/2011	12/2014	200.000,00	50.000,00	250.000,00	480.673,02	15.670,27	496.343,29	7,84	67,93
Totais do Programa 001:												210.000,00	100.000,00	310.000,00	534.543,23	15.670,27	550.213,50	7,46	65,15
Totais do Objetivo 03:												210.000,00	100.000,00	310.000,00	534.543,23	15.670,27	550.213,50	7,46	65,15

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
04				EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES															
04	1			Outras															
04	1	2003/3		Edifícios e Outras Construções- Outras.	00 07010307	O				01/2011	12/2014	200.000,00	10.000,00	210.000,00	561.131,43	43.228,35	604.359,78	21,61	78,37
04	1	2010/4		Remodelação do Açude do Rio Pavia - Casa da Ribeira	00 07010413	E				01/2011	12/2016	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1	2010/5		Barragem da Fraga	00 07010413	E				01/2011	12/2017	1.000,00	4.100.000,00	4.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Totais do Programa 1:		202.000,00	4.410.000,00	4.612.000,00	561.131,43	43.228,35	604.359,78	21,40	11,68
										Totais do Objetivo 04:		202.000,00	4.410.000,00	4.612.000,00	561.131,43	43.228,35	604.359,78	21,40	11,68

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
05				EQUIPAMENTO BÁSICO OUTRAS MÁQUINAS E INSTALAÇÕES															
05	051			Investimento Sector Água															
05	051	1998/511		Redes de Distribuição Domiciliárias.	00	07010407	O			01/2011	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	051	1998/512		Redes de Distribuição de Fontenários.	00	07010407	O			01/2011	12/2014	60.000,00	0,00	60.000,00	39.965,36	553,70	40.519,06	0,92	40,53
05	051	1998/513		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002	O			01/2011	12/2014	200.000,00	0,00	200.000,00	733.755,22	180.164,38	913.919,60	90,08	97,88
05	051	1998/514		Captações de Água.	00	07010407	O			01/2011	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	22.731,11	0,00	22.731,11	0,00	43,11
05	051	1998/515		Ramais de BT e MT	00	07010413	O			01/2011	12/2014	120.000,00	0,00	120.000,00	241.859,53	100.519,35	342.378,88	83,77	94,62
				Totais do Programa 051:								430.000,00	0,00	430.000,00	1.038.311,22	281.237,43	1.319.548,65	65,40	89,87
05	052			Investimento Sector Saneamento															
05	052	1998/521		Máquinas e Aparelhagem Diversa.	00	07011002	O			01/2011	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	320.115,53	30.533,78	350.649,31	61,07	94,74
				Totais do Programa 052:								50.000,00	0,00	50.000,00	320.115,53	30.533,78	350.649,31	61,07	94,74
05	053			Investimento Sector Piscinas															
05	053	1998/531		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002	O			01/2011	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	54.104,66	17.223,89	71.328,55	86,12	96,25
				Totais do Programa 053:								20.000,00	0,00	20.000,00	54.104,66	17.223,89	71.328,55	86,12	96,25
05	054			Investimento Sector Oficinas															
05	054	1998/541		Máquinas e Aparelhagem Diversa	00	07011002	O			01/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	15.724,42	2.205,24	17.929,66	22,05	69,70
				Totais do Programa 054:								10.000,00	0,00	10.000,00	15.724,42	2.205,24	17.929,66	22,05	69,70
				Totais do Objetivo 05:								510.000,00	0,00	510.000,00	1.428.255,83	331.200,34	1.759.456,17	64,94	90,78



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)		
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
06				FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
06	061			Investimento Sector Água																	
06	061	1996/611		Aparelhagem de Medida e Controle	00	070111					01/2011	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	297.909,77	6.181,02	304.090,79	12,36	87,41	
06	061	1996/612		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	16.409,05	1.033,07	17.442,12	20,66	81,47	
													Totais do Programa 061:	55.000,00	0,00	55.000,00	314.318,82	7.214,09	321.532,91	13,12	87,06
06	062			Investimento Sector Saneamento																	
06	062	1996/621		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	8.544,63	1.060,56	9.605,19	10,61	51,79	
													Totais do Programa 062:	10.000,00	0,00	10.000,00	8.544,63	1.060,56	9.605,19	10,61	51,79
06	063			Investimento Sector Piscinas																	
06	063	1996/631		Outras Ferramentas e Utensílios.	00	070111					01/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	11.384,55	688,53	12.073,08	6,89	56,46	
													Totais do Programa 063:	10.000,00	0,00	10.000,00	11.384,55	688,53	12.073,08	6,89	56,46
06	064			Investimento Sector Oficinas																	
06	064	1996/641		Outras Ferramentas e Utensílios	00	070111					01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,37	1.232,78	5.251,15	24,66	58,23	
													Totais do Programa 064:	5.000,00	0,00	5.000,00	4.018,37	1.232,78	5.251,15	24,66	58,23
													Totais do Objetivo 06:	80.000,00	0,00	80.000,00	338.266,37	10.195,96	348.462,33	12,74	83,31

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
07				MATERIAL DE CARGA E TRANSPORTE															
07	1			Outros															
07	1	2003/4		Material de Carga e Transporte	00 07010602	O				01/2011	12/2014	100.000,00	0,00	100.000,00	245.066,20	86.541,15	331.607,35	86,54	96,10
				Totais do Programa 1:								100.000,00	0,00	100.000,00	245.066,20	86.541,15	331.607,35	86,54	96,10
				Totais do Objetivo 07:								100.000,00	0,00	100.000,00	245.066,20	86.541,15	331.607,35	86,54	96,10

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
08				EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO SOCIAL E MOBIL. DIVERSO																
08	081			Mobiliário administrativo - Outros sectores																
08	081	2003/5		Mobiliário Administrativo/Outros Sectores- Outros	00	070109				O	01/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	55.640,42	2.675,99	58.316,41	26,76	88,84
				Totais do Programa 081:									10.000,00	0,00	10.000,00	55.640,42	2.675,99	58.316,41	26,76	88,84
08	082			Equipamento Informático																
08	082	2003/10		Hardware	00	070107				O	01/2011	12/2014	30.000,00	0,00	30.000,00	185.758,39	2.347,81	188.106,20	7,83	87,18
08	082	2003/11		Software	00	070108				O	01/2011	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	189.030,26	22.905,45	211.935,71	45,81	88,66
				Totais do Programa 082:									80.000,00	0,00	80.000,00	374.788,65	25.253,26	400.041,91	31,57	87,96
08	083			Outras Máquinas																
08	083	2003/8		Outras	00	070109				O	01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	26.917,35	1.535,98	28.453,33	30,72	89,15
				Totais do Programa 083:									5.000,00	0,00	5.000,00	26.917,35	1.535,98	28.453,33	30,72	89,15
08	084			Mobiliário de Piscinas																
08	084	2003/9		Mobiliário de Piscinas	00	070109				O	01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	52.393,08	3.187,04	55.580,12	63,74	96,84
				Totais do Programa 084:									5.000,00	0,00	5.000,00	52.393,08	3.187,04	55.580,12	63,74	96,84
				Totais do Objetivo 08:									100.000,00	0,00	100.000,00	509.739,50	32.652,27	542.391,77	32,65	88,95

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
09				OUTRAS IMOBILIZACOES CORPÓREAS															
09	091			Encadernações															
09	091	2003/6		Outras Imobilizações Corpóreas-Encadernações-Outras	00 070115	O				01/2011	12/2014	4.000,00	0,00	4.000,00	3.770,05	37,95	3.808,00	0,95	49,01
				Totais do Programa 091:								4.000,00	0,00	4.000,00	3.770,05	37,95	3.808,00	0,95	49,01
09	092			Outras Imobilizações Corpóreas															
09	092	2003/7		Outras	00 070115	O				01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	96.855,71	282,90	97.138,61	5,66	95,37
				Totais do Programa 092:								5.000,00	0,00	5.000,00	96.855,71	282,90	97.138,61	5,66	95,37
				Totais do Objetivo 09:								9.000,00	0,00	9.000,00	100.625,76	320,85	100.946,61	3,57	92,08

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
10				DESpesas de instalação e expansão																
10	010			Estudos e Projectos																
10	010	1998/100		Projectos	00	070113	O				01/2011	12/2014	150.000,00	0,00	150.000,00	752.227,72	12.238,50	764.466,22	8,16	84,73
10	010	1998/103		Levantamentos Topográficos.	00	070113	O				01/2011	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	127.950,00	1.783,50	129.733,50	11,89	90,75
10	010	1998/104		Sistema de Informação Geográfica	00	070113	O				01/2011	12/2016	35.000,00	200.000,00	235.000,00	22.987,47	0,00	22.987,47	0,00	8,91
10	010	2009/105		Outros Estudos	00	070113	O				01/2011	12/2016	140.000,00	20.000,00	160.000,00	103.329,52	9.058,95	112.388,47	6,47	42,68
10	010	2013/106		Fiscalização de Empreitadas	00	070113	O				01/2013	12/2016	315.000,00	200.000,00	515.000,00	11.439,00	190.335,12	201.774,12	60,42	38,33
				Totais do Programa 010:									655.000,00	420.000,00	1.075.000,00	1.017.933,71	213.416,07	1.231.349,78	32,58	58,83
				Totais do Objetivo 10:									655.000,00	420.000,00	1.075.000,00	1.017.933,71	213.416,07	1.231.349,78	32,58	58,83

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
11				Propriedade Industrial e Outros Direitos																
11	011			Direitos de Propriedade e Outros																
11	011	2004/110		Direitos de Propriedade	00 070113	O				01/2011	12/2014	70.000,00	0,00	70.000,00	103.025,01	6.919,58	109.944,59	9,89	63,54	
11	011	2004/111		Outros	00 070113	O				01/2011	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Totais do Programa 011:						75.000,00	0,00	75.000,00	103.025,01	6.919,58	109.944,59	9,23	61,76
							Totais do Objetivo 11:						75.000,00	0,00	75.000,00	103.025,01	6.919,58	109.944,59	9,23	61,76

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)			Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
12				Administração Geral/Outras Atividades																	
12	02			Aquisição de Bens e Serviços																	
12	02	2013/1		Materias primas e Subsidiárias	00	020101	O				01/2013	12/2016	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	528.321,30	528.321,30	60,73	60,73	
12	02	2013/2		Combustíveis e Lubrificantes																	
12	02	2013/2	1	Outros	00	02010299	O				01/2013	12/2016	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	196.461,80	196.461,80	72,76	72,76	
12	02	2013/3		Vestuário e artigos pessoais	00	020107	O				01/2013	12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	333,03	333,03	1,67	1,67	
12	02	2013/4		Material de escritório	00	020108	O				01/2013	12/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.591,35	14.591,35	48,64	48,64	
12	02	2013/5		Material de transporte-peças	00	020112	O				01/2013	12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.397,97	7.397,97	36,99	36,99	
12	02	2013/6		Encargos das instalações	00	020201	O				01/2013	12/2016	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	1.566.678,97	1.566.678,97	84,69	84,69	
12	02	2013/7		Limpeza e higiene	00	020202	O				01/2013	12/2016	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	83.053,36	83.053,36	75,50	75,50	
12	02	2013/8		Conservação de bens	00	020203	O				01/2013	12/2016	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	163.279,12	163.279,12	66,64	66,64	
12	02	2013/9		Comunicações	00	020209	O				01/2013	12/2016	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	200.691,38	200.691,38	83,62	83,62	
12	02	2013/10		Seguros	00	020212	O				01/2013	12/2016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.320,36	15.320,36	76,60	76,60	
12	02	2013/11		Formação	00	020215	O				01/2013	12/2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	8.640,32	8.640,32	14,40	14,40	
12	02	2013/12		Vigilância e segurança	00	020218	O				01/2013	12/2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	25.413,29	25.413,29	63,53	63,53	
12	02	2013/13		Assistência técnica	00	020219	O				01/2013	12/2016	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	46.240,37	46.240,37	71,14	71,14	
12	02	2013/14		Outros trabalhos especializados	00	020220	O				01/2013	12/2016	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00	336.259,26	336.259,26	52,95	52,95	
12	02	2013/15		Encargos de cobrança de receitas	00	020224	O				01/2013	12/2016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	29.092,42	29.092,42	41,56	41,56	
12	02	2013/16		Outros serviços	00	020225	O				01/2013	12/2016	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	63.059,78	63.059,78	50,45	50,45	
													Totais do Programa 02:	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	3.284.834,08	3.284.834,08	70,34	70,34
													Totais do Objetivo 12:	4.670.000,00	0,00	4.670.000,00	0,00	3.284.834,08	3.284.834,08	70,34	70,34

# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
13				Operações da Dívida Autárquica															
13	04			Transferências correntes															
13	04	2013/40		C.M.Viseu - Juros	00 0405010101	O				01/2013	12/2016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	33.236,05	33.236,05	83,09	83,09
Totais do Programa 04:												40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	33.236,05	33.236,05	83,09	83,09
13	08			Transferências de capital															
13	08	2013/41		C.M.Viseu - Amortizações de capital	00 0805010101	O				01/2013	12/2016	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	60.333,34	60.333,34	66,67	66,67
Totais do Programa 08:												90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	60.333,34	60.333,34	66,67	66,67
Totais do Objetivo 13:												130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	93.569,39	93.569,39	71,70	71,70



# Execução Anual das Grandes Opções do Plano

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
14				Diversas não especificadas															
14	06			Outras despesas correntes															
14	06	2013/50		Impostos e Taxas	00 060201	O				01/2013	12/2016	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	173.021,27	173.021,27	91,06	91,06
14	06	2013/51		Outras restituições	00 06020301	O				01/2013	12/2016	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	46.688,30	46.688,30	38,91	38,91
14	06	2013/52		Serviços bancários	00 06020304	O				01/2013	12/2016	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.466,24	40.466,24	40,47	40,47
Totais do Programa 06:												410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	260.175,81	260.175,81	63,46	63,46
Totais do Objetivo 14:												410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	260.175,81	260.175,81	63,46	63,46
Total Geral:												25.017.500,00	92.650.000,00	117.667.500,00	13.250.255,21	14.110.669,23	27.360.924,44	56,40	20,90

**ORGÃO EXECUTIVO**

Em .... de ..... de .....

.....

**ORGÃO DELIBERATIVO**

Em .... de ..... de .....

.....